



Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания
«Управ Дом»

А К Т
общего осмотра здания

г. Моздок

06.02.2016 г.

Здание № 99 по ул. Кирова
Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

- 1.1 Год постройки 1974
1.2 Материал стен кирпич
1.3 Кол-во этажей 5
1.4 Наличие: тех-го подполья (подвала) есть
электрощитовая есть
бойлера (водоповысительной устан.) нет
теплового узла нет
1.5 Объем здания 15827 куб.м.
1.6 Общая площадь 3911,1 кв.м.
1.7 Общая площадь квартир 3828,3 кв.м.
1.8 Кол-во квартир 82
1.9 Площадь нежилых помещений 82,8 кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом» С.А. Чекоев
(должность, фамилия, инициалы)
Инженер по содержанию МКД А.В. Лабунский
(должность, фамилия, инициалы)
Председатель совета МКД Л.Х. Богачева
(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

Часть зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефекта в период осмотра	Необходимый объем работы		
			вид	Ед. измерения	Кол-во
1	2	3	4	5	6
фундамент	удовлетворит				
цоколь	удовлетворит				
Стены наружные	удовлетворит				
Стены внутренние	удовлетворит				
Фасад	удовлетворит				
Балконы и карнизы	удовлетворит				
Водосточные трубы	удовлетворит		текущий	шт.	12
Внутренний					

водосток					
Перекрытия	удовлетворит				
Полы	удовлетворит				
Перегородки	удовлетворит				
Крыша	удовлетворит			кв.м.	1400
Окна	удовлетворит				
Двери	удовлетворит				
Лестничные клетки	удовлетворит	Отсут. Решетки ограждения на окнах	Изготовление и установка	шт.	4
Отмостки и тротуары	удовлетворит				
Система отопления	удовлетворит	физ. износ	Текущ.		По заявкам
Система горячего водоснабжения					
Система холодного водоснабжения	удовлетворит		проф обслуживание		
Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения	-				
Система канализации	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
Система электроснабжения и освещения	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
Лифты					
Мусоропроводы					
Мусорокамеры					
Площадки для сбора мусора					
Система дымоуд.	удовлетворит		Плановый осмотр	шт.	82
Система вентиляции	удовлетворит		Плановый осмотр	шт.	164
Водоповысительные и циркуляционные установки					
Антенны на крыше					

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом» _____ С.А. Чекоев
(должность, фамилия, инициалы)

Инженер по содержанию МКД _____ А.В. Лабунский
(должность, фамилия, инициалы)

Председатель совета МКД _____ Л.Х. Богачева
(должность, фамилия, инициалы)